

INFORME FIN DE OBRA

VIGILANCIA AMBIENTAL PARQUE EÓLICO CANTERAS III

Nombre de la instalación:	PE "CANTERAS III" de 40MW
Provincia/s ubicación de la instalación:	Zaragoza
Nombre del titular:	Gestión Avanzada de Infraestructuras Medioambientales S.L.
CIF del titular:	B99377749
Tipo de EIA:	Ordinaria
Informe de FASE de:	CONSTRUCCIÓN
Periodicidad del informe según DIA:	UNICA
Año de seguimiento nº:	AÑO 2
Nº de informe y año de seguimiento	INFORME FINAL
Periodo que recoge el informe	FEBRERO 2023 – JULIO 2025



**Disponemos de un Sistema Integrado de Gestión
certificado bajo las normas ISO 9001, 14001 y 45001**



Sistema de
Gestión de la Calidad



Sistema de
Gestión Ambiental



Sistema de
Gestión de Salud y
Seguridad en el Trabajo

Somos una empresa comprometida



ÍNDICE

1.	HOJA DE FIRMAS.....	4
2.	JUSTIFICACIÓN	5
3.	INTRODUCCIÓN	5
3.1	Descripción general de las infraestructuras.....	5
3.2	Visitas realizadas	6
4.	TAREAS ASOCIADAS A LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y AL PVA.	6
5.	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL	9
5.1	Calidad del aire	9
5.2	Incendios	9
5.3	Gestión de residuos.....	9
5.4	Vegetación natural	10
5.5	Plan de restauración.....	10
6.	INCIDENCIAS Y NO CONFORMIDADES AMBIENTALES DETECTADAS.....	10
7.	CONCLUSIONES	12
	ANEXO I PLANO	14
	ANEXO II INCIDENCIAS Y NO CONFORMIDADES	16

1. HOJA DE FIRMAS

El contenido del presente informe se ha elaborado analizando estrictamente la información obtenida en las visitas efectuadas por el equipo de técnicos ambientales de Athmos sostenibilidad, en el marco de la aplicación del Plan de vigilancia ambiental, en cumplimiento de los controles ambientales establecidos en los condicionados de la DIA y conforme a las periodicidades exigidas por la misma. Nuestras metodologías y procedimientos están integrados en nuestro Sistema Integrado de Gestión y certificados en las normas ISO 9001, 14001 Y 45001 para las actividades de vigilancia ambiental e implementación de sistemas de monitorización de impactos ambientales y sociales en proyectos de construcción y explotación.

Los firmantes no asumen responsabilidad alguna por posibles interpretaciones, usos o aplicaciones del contenido del informe que se realicen fuera del contexto del proyecto o de los fines para los cuales ha sido redactado. Asimismo, no se responsabiliza de datos recopilados por terceras partes, no previstos dentro de los controles establecidos por la administración en los documentos ambientales que amparan el proyecto.

Zaragoza, a 31 de 07 de 2025

Redactado por:




Acher Pina Laborda

Técnico de Medio Ambiente


Grado en Ciencias Ambientales

Aprobado por:



Adrián Langa Sanchez
Director de Medio Ambiente
Licenciado en Ciencias Ambientales e
Ingeniero Técnico Forestal

Validado por:



Ana Cristina Fraile García
Directora de Sostenibilidad

2. JUSTIFICACIÓN

El presente informe corresponde con el informe final de la fase de obra, el cual ha sido redactado para dar cumplimiento al condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) (INAGA 500201/01A/2021/06653) referente al proyecto de instalaciones de generación mediante energía eólica en la planta eólica Canteras III.

“Durante la fase de construcción los informes del plan de vigilancia ambiental serán mensuales con un informe final con conclusiones que resumirá todos los informes anteriores. (...)”

Este informe ha sido elaborado por ATHMOS SOSTENIBILIDAD y suscrito por el técnico titulado responsable de la vigilancia ambiental, cuyo nombramiento se hizo extensible tanto al INAGA como al Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Zaragoza, en enero de 2023. El mismo, recoge las acciones descritas en el Plan de Vigilancia Ambiental que se detalla en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Canteras III, así como las medidas adicionales recogidas en la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental, emitida por el INAGA.

La promotora del proyecto es Gestión Avanzada de Infraestructuras Medioambientales S.L.


La empresa contratada para la realización de la Vigilancia Ambiental para el proyecto Canteras III es en este caso ATHMOS Sostenibilidad, S.L.

3. INTRODUCCIÓN

3.1 Descripción general de las infraestructuras

El proyecto Canteras III en el cual se realiza la Vigilancia Ambiental, se ubica en los términos municipales de Quinto, Fuentes de Ebro y El Burgo de Ebro, provincia de Zaragoza.

Este proyecto está formado por un parque eólico de siete aerogeneradores 40MW, una torre meteorológica de 101m de altura una subestación eléctrica (SET “Canteras III”) y su infraestructura de evacuación compartida (LASAT SET Canteras III – SET El Espartal 45 kV).



Mapa 1 Situación general de Canteras III.

Nota: El detalle individualizado de la implantación de cada una de las infraestructuras del Proyecto CANTERAS III, así como las distintas afectaciones, se encuentra en el ANEXO 1 Planos.

3.2 Visitas realizadas

Con el fin de que la fase de obra del proyecto se desarrolle según lo establecido en el PVA, se ha establecido una periodicidad de seguimiento semanal.

En el anexo X se adjunta una tabla en la que se incluye la fecha y el técnico que ha realizado cada visita.

4. TAREAS ASOCIADAS A LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y AL PVA

Una vez que la obra del proyecto Canteras III ya se encuentra finalizada, se realiza un breve desglose de las tareas y comunicaciones realizadas a lo largo de la fase constructiva de las instalaciones.

Se realizó la adaptación del Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) según lo dictado en el requerimiento de la Dirección General de Energía y Minas de forma que se cumpla con lo establecido en la DIA del proyecto, y se registraron tanto en el INAGA como en la DGEM.

Durante la fase de obra se abrieron 11 No Conformidades, principalmente por incidentes relacionados con la gestión de residuos. Para el cierre de estas No Conformidades se requirió de acciones correctivas. Las No Conformidades se adjuntan en el Anexo II. La numeración de los documentos relativos a las incidencias puede no coincidir debido a errores informáticos de las plataformas internas a las que se registraban.

Para la fase de construcción se han identificado un total de 34 tareas, una vez revisada toda la documentación necesaria para determinar las tareas que deben ser realizadas. Los documentos revisados fueron la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la resolución de la Dirección General de Cultura y Patrimonio en materia de Arqueología (DGCP ARQ), licencias de ayuntamientos (LO), y resolución del Área de Industria y Energía por el cruzamiento de ENAGAS (COND. GAS). Las tareas de origen interno corresponden al trabajo de gabinete que se realiza semanalmente fruto de los trabajos de vigilancia ambiental.

En este apartado, solamente se mostrarán las tareas relacionadas con la FASE DE CONSTRUCCIÓN del presente proyecto, ya que son las que aplican actualmente.

TAREA	ORIGEN	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	PERIODICIDAD
SUELOS				
Control de la alteración y compactación de los suelos	DIA	✓		SEMANAL
Control de la retirada, acopio y mantenimiento de la tierra vegetal	DIA	✓		SEMANAL
Control del extendido de la tierra vegetal	DIA	✓		CUANDO SEA NECESARIO
Restitución del terreno a sus condiciones fisiográficas iniciales	EIA	✓		CUANDO SEA NECESARIO
Vigilancia de la erosión del suelo y taludes	DIA	✓		SEMANAL
Redes de drenaje y de la calidad de las aguas	DIA	✓		SEMANAL
Control de apertura de caminos y zanjas	DIA	✓		SEMANAL
RESIDUOS				
Gestión de los residuos de hormigón	DIA	✓		QUINCENAL
Gestión de residuos	DIA	✓		SEMANAL
FAUNA				
Instalación de pintados de palas	DIA	✓		CUANDO SEA NECESARIO
Instalación de sistemas de detección/disuasión de aves	DIA	✓		CUANDO SEA NECESARIO
Prevención de atropellos	DIA	✓		CUANDO SEA NECESARIO
Suprimir o cancelar los puntos de luz blanca situados junto a la puerta de acceso a los aerogeneradores, así como cualquier otro punto de iluminación fija exterior.	DIA	✓		CUANDO SEA NECESARIO
VEGETACIÓN				
Acopio de materiales y equipos	DIA	✓		SEMANAL

Control de los desbroces	EIA	✓		QUINCENAL
Control del movimiento de maquinaria	DIA	✓		SEMANTAL
Verificar que el acopio de materiales se realiza en zonas agrícolas	DIA	✓		SEMANTAL
CALIDAD ATMOSFÉRICA				
Control de gases y humos	DIA	✓		QUINCENAL
Control de polvo y partículas	EIA	✓		SEMANTAL
Niveles acústicos de la maquinaria	DIA	✓		QUINCENAL
INCENDIOS				
Prevención contra incendios	DIA	✓		SEMANTAL
CONTROL DE SUPERFICIE DE OCUPACIÓN Y JALONAMIENTO				
Control de apertura de caminos y zanjas	DIA	✓		SEMANTAL
Control de la anchura de caminos	EIA	✓		QUINCENAL
Superficie de ocupación y jalonamiento del perímetro de la obra	DIA	✓		QUINCENAL
PAISAJE, RESTAURACIÓN VEGETAL Y FISIOGRAFÍA				
Control de la ejecución del Plan de Restauración	DIA	✓		SEMANTAL
Restitución del terreno a sus condiciones fisiográficas iniciales	DIA	✓		SEMANTAL
TRABAJO GABINETE				
Realización de informes específicos	EIA	✓		CUANDO SEA NECESARIO
Realizar informes mensuales	DIA	✓		MENSUAL
Realizar informes semanales	INTERNO	✓		SEMANTAL
Redacción de incidencias y no conformidades	DIA	✓		CUANDO SEA NECESARIO
Trabajo de Gabinete	INTERNO	✓		CUANDO SEA NECESARIO
Iluminación y balizamiento de los aerogeneradores	DIA	✓		CUANDO SEA NECESARIO
SOCIAL				

Vigilancia del mantenimiento de la permeabilidad territorial	EIA	✓		QUINCENAL
Reposición de los servicios afectados	EIA	✓		CUANDO SEA NECESARIO

Tabla 1. Tareas identificadas en el Plan de Vigilancia Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental.

5. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

5.1 Calidad del aire

Descripción del control: Se revisa la documentación de la maquinaria presente en obra. Además, se revisa la generación de polvo y partículas en suspensión.

Resumen de la tarea:

A lo largo de la obra, se ha ido revisando la documentación de los vehículos presentes en la misma de manera que estos no supusieran un mayor impacto en la calidad del aire del permitido. Además, se ha controlado la velocidad de circulación de los vehículos y maquinaria en obra.

Por último, se realizaron riegos periódicos de los viales en obra para evitar la generación de polvo en suspensión. En épocas más secas y cálidas se insistió para incrementar los riegos en zonas de movimientos de tierra.

5.2 Incendios

Descripción del control: la prevención contra los incendios tendrá en cuenta la revisión de los planes de prevención, el correcto estado de los medios de extinción y el seguimiento del área del parque, localizando posibles focos que pudieran dar lugar a incendios, como acumulaciones de madera, residuos, etc.

Resumen de la tarea:

Al inicio de la obra se aprobó el plan de prevención de incendios que constaba de diversas medidas preventivas, formaciones y un plan de acción en caso de conato de incendio.

La obra se ha desarrollado sin ningún incidente en este aspecto.

5.3 Gestión de residuos

Descripción del control: seguimiento periódico de la gestión de residuos en obra, vigilando tanto el punto limpio como otros posibles residuos que pueden generarse en las distintas áreas de trabajo.

Resumen de la tarea:

Al inicio de la obra se aprobó el plan de medioambiente con su correspondiente Plan de Gestión de Residuos. La gestión de residuos ha supuesto uno de los principales desafíos de toda la obra. Uno de los primeros incidentes surgió tras la creación de la primera balsa de hormigón, que debido a un defecto de construcción derrababa los residuos al exterior. Mas adelante, la gestión de residuos de hormigón ha seguido suponiendo un problema generalmente por la aparición de restos debido a una mala gestión de las balsas.

En cuanto al punto limpio, en primer lugar, se produjo una incidencia por una mala tenencia de los residuos peligrosos, los cuales se encontraban almacenados en bidones a la intemperie. Al inicio de la obra también se produjo la apertura de una incidencia debido a la dispersión de plásticos en zona ajena a la obra. A medida que avanzaba la obra el almacenamiento de residuos se convirtió en un problema debido a malos acopios de los mismos, falta de documentación etc. Todo esto dio lugar a la apertura de varias no conformidades las cuales fueron resueltas satisfactoriamente.

5.4 Vegetación natural

Descripción del control: seguimiento periódico de la gestión de afección a zonas de vegetación natural.

Resumen de la tarea: al desarrollarse el proyecto en su mayoría sobre suelo agrícola las afecciones a vegetación natural han sido mínimas. Se produjeron algunas de ellas en zonas de excavación de zanjas, las cuales han revegetado de manera natural. En cuanto a las actuaciones en la línea de evacuación, estas también se situaban en su mayoría en zonas agrícolas y no hubo ninguna afección reseñable.

5.5 Plan de restauración

Descripción del control: seguimiento periódico de la ejecución correcta del plan de restauración.

Resumen de la tarea: desde la contrata principal se redactó un plan de restauración que se registro ante INAGA. Al final de la obra se han ido ejecutando parte de las restauraciones que principalmente referían a plataformas temporales y drenajes de los aerogeneradores. Algunas de las actuaciones se finalizarán una vez iniciada la explotación del parque.

En cuanto a la línea de evacuación, debido a las características del terreno en el que se emplazan los apoyos, apenas se ha requerido de restauración ya que la mayoría de zonas han revegetado naturalmente.

6. INCIDENCIAS Y NO CONFORMIDADES AMBIENTALES DETECTADAS


Cuando se ha detectado alguna incidencia medioambiental, se ha informado tanto al contratista de obra civil, a la Dirección Facultativa y a la propiedad.

Como puede observarse en cada una de las actas, se describe la incidencia, con la fecha y lugar de la observación, así como la medida correctora o compensatoria planteada como respuesta a la misma. Se dividen las incidencias en dos categorías atendiendo a su gravedad:


Incidencias: Acciones de pequeña magnitud en zonas sensibles que pueden ser resueltas de manera rápida.

No conformidades: Fórmula establecida en caso de que la magnitud sea mayor, haya reiteración de incidencias o no se disponga de los permisos necesarios.

A continuación, se muestra el resumen de las Incidencias y No Conformidades que se han detectado durante la fase de obra:




KPI - INCIDENCIAS




DETALLE DE INCIDENCIAS ACUMULADO

Primaria	ESTADO	LOCALIZACIÓN	PROYECTO	CONTRATISTA	FECHA APERTURA	FECHA CIERRE	FECHA PROPUESTA CIERRE	DÍAS PARA CIERRE	TIPOLOGÍA	MEDIDAS PROPUESTAS
CN3-230214-SU-IC-PERMISSOCAPTACIÓN	●	112CN3	112CN3	GES		28/02/24	21/02/24	14	Falta de documentación	Entrega de permiso de captación de aguas.
CN3-240313-SU-IC-PUNTOLIMPIO	●	Punto Limpio	112CN3	GES		08/04/24	20/03/24	26	Gestión de residuos	Poner cubetas de retención debajo de los bidones de RP además de guardarlos en un lugar resguardado de las inclemencias del tiempo.
CN3-240515-SU-IC-RESIDUOS	●	Vial de acceso a CN3-08	112CN3	GES		28/05/24	24/05/24	13	Gestión de residuos	Hacer batida de limpieza en los alrededores y asegurar que no quedan residuos dispersos. A largo plazo, habilitar un contenedor de residuos plásticos con capacidad coherente con los residuos esperados en obra. Si no siempre va a surgir este problema porque se llena muy rápido y, por mucho que se compacten los residuos, se vuelan más fácilmente.
CN3-240515-SU-IC-RESTOSDEPODA	●	Vial de acceso a CN3-01	112CN3	GES		05/06/24	31/05/24	21	Incendios	Retirada de los restos de poda.
CN3-240814-SU-IC-ACOPIOSMATERIALES	●	Plataformas CN3-04 y CN3-08	112CN3	GENERAL ELECTRIC		21/08/24	21/08/24	7	Geología, geomorfología y suelos	Se deben reubicar todos los acopios de materiales en las zonas designadas para ello y avisar a los trabajadores de la necesidad de respetar estas superficies.
CN3-241009-SU-IC-HORMIGON	●	Balsa de hormigonado en SET	112CN3	GES			16/10/24		Gestión de residuos	Se pide que se gestionen los residuos de hormigón de la balsa, que se habilite la balsa correctamente y que se aporte DI y albaranes de retirada y tratamiento del residuo
CN3-241009-SU-IC-RESIDUOS	●	Site camp, Punto Limpio y SET	112CN3	GES		16/10/24	16/10/24	7	Gestión de residuos	Se pide que se mantengan las batidas de limpieza en Punto limpio y alrededores

TIPOLOGIA NO-CONFORMIDADES



KPI - NO CONFORMIDADES



ACUMULADO NCs										
Primaria	ESTADO	LOCALIZACIÓN	CONTRATIS	FECHA APERTURA	FECHA CIERRE	FECHA PROPUES CIERRE	DÍAS PARA CIERRE	TIPOLOGÍA	MEDIDAS PROPUESTAS	
CN3-230214-SU-IC-PERMISSOCAPTACI	●	112CN3	GES		28/02/24	21/02/24	14	Falta de documentación	Entrega de permiso de captación de aguas.	
CN3-240306-SU-NC-HORMIGÓN	●	BALSA DE LAVADO DE CUBAS DE HORMIGÓN	GES		20/03/24	13/03/24	14	Gestión de residuos	Modificar la estructura de las balsas para que se pueda limpiar las cubas de hormigón correctamente. Limpiar los vertidos de hormigón	
CN3-240313-SU-IC-PUNTOLIMPIO	●	Punto Limpio	GES		08/04/24	20/03/24	26	Gestión de residuos	Poner cubetas de retención debajo de los bidones de RP además de guardarlos en un lugar resguardado de las inclemencias del tiempo.	
CN3-240418-SU-NC-TIERRAVEGETAL	●	112CN3	GES		22/05/24	02/05/24	34	Geología, geomorfología y suelos	Reducir la altura de los acopios de tierra vegetal a 1m de altura.	
CN3-240515-SU-NC-HORMIGÓN	●	112CN3	GES		24/05/24	24/05/24	9	Gestión de residuos	Para la resolución de la NC se debe retirar el hormigón y la tierra en contacto con el mismo y habilitar la balsa de hormigonado colocando el plástico protector.	
CN3-240515-SU-IC-RESIDUOS	●	Vial de acceso a CN3-08	GES		28/05/24	24/05/24	13	Gestión de residuos	Hacer batida de limpieza en los alrededores y asegurar que no quedan residuos dispersos. A largo plazo, habilitar un contenedor de residuos plásticos con capacidad coherente con los residuos esperados en obra. Si no siempre va a surgir este problema porque se llena muy rápido y, por mucho que se compacten los residuos, se vuelan más fácilmente.	
CN3-240515-SU-IC-RESTOSDEPODA	●	Vial de acceso a CN3-01	GES		05/06/24	31/05/24	21	Incendios	Retirada de los restos de poda.	
CN3-240605-SU-NC-RESTOSDEPODA	●	Vial de acceso a CN3-01	GES		19/06/24	12/06/24	14	Incendios	Retirada de los restos de poda.	
CN3-240726-SU-NC-RIEGOSVIAL	●	112CN3	GES		07/08/24	01/08/24	12	Calidad atmosférica	Regar los viales del parque, así como sus accesos. También se deberá hacer hincapié en respetar los límites de velocidad tanto en los viales como en el parque.	
CN3-240814-SU-IC-ACOPIOSMATERIAL	●	Plataformas CN3-04 y CN3-08	GENERAL ELECTRIC		21/08/24	21/08/24	7	Geología, geomorfología y suelos	Se deben reubicar todos los acopios de materiales en las zonas designadas para ello y avisar a los trabajadores de la necesidad de respetar estas superficies.	
CN3-240814-SU-NC-RESTOSPODA	●	APOYO 42 y zanja a la SET	GES		02/10/24	21/08/24	49	Incendios	Se deben retirar los restos vegetales y gestionarlos correctamente. Se deben aportar evidencias fotográficas de su retirada y gestión.	
CN3-240821-SU-NC-HORMIGÓN	●	SET y alrededores	GES			28/08/24		Gestión de residuos	Es necesario habilitar correctamente una nueva balsa de hormigón y desmantelar la balsa colmatada actualmente. Será necesario aportar evidencias fotográficas tanto del desmantelamiento de la balsa colmatada (fotos del agujero limpio y sin residuos, antes de taparla) y de la nueva balsa habilitada correctamente (fotos de la balsa con el plástico protector y señalización correcta, antes de llenarla con residuos). También será necesario limpiar las manchas de hormigón que se han generado en los alrededores de la SET	
CN3-240821-SU-NC-SALVAPAJAROSLAA	●	LAAT	GES		02/10/24	28/08/24	42	Fauna	Se tienen que colocar los elementos salvapájaros en toda la línea de evacuación cuanto antes.	
CN3-241009-SU-IC-HORMIGÓN	●	Balsa de hormigonado en SET	GES			16/10/24		Gestión de residuos	Se pide que se gestionen los residuos de hormigón de la balsa, que se habilite la balsa correctamente y que se aporte DI y albaranes de retirada y tratamiento del residuo	
CN3-241009-SU-IC-RESIDUOS	●	Site camp, Punto Limpio y SET	GES		16/10/24	16/10/24	7	Gestión de residuos	Se pide que se mantengan las batidas de limpieza en Punto limpio y alrededores	
CN3-241016-SU-NC-RESIDUOS	●	Punto limpio RRPP	GES			23/10/24		Gestión de residuos	Se pide que se gestionen los contenedores de residuos peligrosos como corresponde. Que se asegure de que todos los residuos se encuentran en el punto limpio con frecuencia.	
CN3-241016-SU-NC-RESIDUOSAEROSO	●	Punto limpio RRPP	GES		22/11/24	23/10/24	37	Gestión de residuos	Se pide que se contacte con el gestor autorizado con tiempo suficiente para que pueda retirar los residuos peligrosos antes de que se termine el tiempo límite de almacenamiento (6 meses)	
CN3-241016-SU-NC-VERTIDOS	●	Punto limpio RRPP	GES		25/11/24	23/10/24	40	Gestión de residuos	Se pide que se limpie el vertido, se descontamine la zona y se traten los residuos peligrosos resultantes como corresponde.	

7. CONCLUSIONES

La mayor parte de los controles se han enfocado en el control de las afecciones a la vegetación, la gestión de los residuos y a la calidad atmosférica, englobando calidad del aire, confort acústico y calidad de aguas.

Los mayores inconvenientes que ha presentado esta obra han sido la gestión de residuos, con problemas detectados tanto en los puntos limpios como en las balsas de hormigón, habiéndose producido la apertura de 11 No Conformidades, y 7 incidencias. Cuatro de las incidencias han sido debidas a la gestión de residuos, otra relativa a incendios por el abandono de restos de poda, que acabó por transformarse en no conformidad. Se abrió otra relativa a falta de documentación y finalmente otra debida al mal tratamiento de tierra vegetal. En cuanto a las no conformidades, mas de la mitad han sido relativas a la gestión de residuos, dos mas relativas a la gestión de retos vegetales, destaca también una de ellas por el retraso en la instalación de balizas salva pájaros tras el tendido del cable.

En cuanto a los controles ambientales realizados durante la fase constructiva del proyecto, han estado especialmente encaminados en los siguientes aspectos:

- **Inicio de obra:**
 - o Superficie de ocupación y jalonamiento de la zona de obras para evitar mayores ocupaciones de las autorizadas.
 - o Control de documentación: Vehículos y maquinaria, contratos de gestión de residuos y baños químicos. Autorizaciones de canteras de zahorras y hormigón, etc.
 - o Control de polvo y partículas.

- o Control de la retirada de la tierra vegetal y su acopio y mantenimiento.
- **Fase de construcción y montaje:**
 - o Control de la gestión, recogida y acopio de residuos peligrosos y no peligrosos.
 - o Gestión de hormigón.
 - o Control de polvo y partículas.
 - o Medidas de protección de la fauna: Instalación de medidas anticolisión en aerogeneradores.
 - o Control de vertidos, derrames provocados por maquinaria de obra.
 - o Medidas de prevención contra incendios.
 - o Revisión y aprobación del plan de restauración.
- **Fase de restauración y remates:**
 - o Instalación de redes de drenaje.
 - o Retirado de balizados.
 - o Restauración de zonas auxiliares.
 - o Gestión de residuos.
 - o Ejecución del Plan de Restauración
 - o Identificación de zonas a revegetar.
 - o Extendidos de últimos acopios de tierra vegetal.

Finalizada la fase de construcción del proyecto, se puede afirmar que se ha cumplido con lo dictado en todas las resoluciones ambientales ligadas con el Proyecto Canteras III.


Durante la fase de explotación se deberá llevar a cabo el seguimiento de las partes restantes del plan de restauración. Además, se llevará a cabo el seguimiento del aprovechamiento del espacio por la avifauna de la zona a fin de comprobar si las poblaciones de aves se mantienen tras la construcción de las instalaciones, además del seguimiento de la mortalidad de la avifauna provocada por los aerogeneradores.

ANEXO I

PLANO

P.E. CANTERAS III Y LÍNEA DE EVACUACIÓN


Mapa general de infraestructuras



P.E. CANTERAS III Y L.A.T. EVACUACIÓN

- Aerogeneradores del P.E. Canteras III
- Implantación de proyecto
- Línea eléctrica
- LAAT "SET Valdompere - SET Fuentes" (Ya construida)

Fuentes de información:
IGN
Open Street Map



Proyección: ETRS89 / UTM zone 30N
Fecha: 27 de febrero de 2023



ANEXO II

INCIDENCIAS Y NO CONFORMIDADES

	PROYECTO CANTERAS III	Código/Code: CN3-240214-SU-IC-PERMISSOCAPTACIÓN	INC N°: 1
Tipo de comunicación / Communication type:	INFORME DE INCIDENCIA AMBIENTAL / ENVIRONMENTAL INCIDENCE REPORT	Fecha/Date:	14/02/2024
IDENTIFICACIÓN / IDENTIFICATION			
Control realizado/Control conducted: Asunto/Subject: Falta de permiso de captación de aguas Equipo de detección/Detection team: Athmos sostenibilidad Fecha de detección/Detection date: 14/02/2024 Fecha de cierre/Closing date: 28/02/2024 Localización/Location: PE CANTERAS III			
Descripción de la INCIDENCIA y evaluación de los efectos/Description of the INCIDENCE and affect evaluation: Durante la visita realizada a las obras el 07/02/24 se observa que hay una cuba de agua en el parque. Se avisa en la reunión semanal de esa semana que si se observan riegos durante los trabajos se procederá a abrir una IC ya que no se ha recibido el permiso correspondiente. Se observa que se están produciendo riegos durante la semana posterior sin haber entregado el permiso por lo que se procede a abrir una IC.			
Fotografía/Photograph:			
ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA / SUGGESTED CORRECTIVE ACTION			
Entrega del permiso de captación de aguas.			
Plazo propuesto/Suffested deadline: 21/02/2024			
SEGUIMIENTO/MONITORING			
Cumplimiento de plazo/Cumpliance of the deadline:	SI ☒	NO ☐	
Eficacia/Efficiency:	SATISFACTORIA/ SATISFACTORY ☒	NO SATISFACTORIA/ NOT SATISFACTORY ☐	
Observaciones/Observations:			
Responsable/Responsible:	Nerea Lasala		
		Firma Responsable ambiental: Environmental Responsible signature: 	
Plazo de ejecución/Execution period: 21/02/24- 28/02/24			
ANÁLISIS DE CAUSAS / CAUSE ANALYSIS			
REQUIERE INFORME ACCIÓN CORRECTIVA? / REQUIREMENT OF CORRECTIVE ACTION REPORT?:	SI NO	☐ ☒	IAC N°:

	PROYECTO CANTERAS III	Código/Code: CN3-240313-SU-IC-PUNTOLIMPIO	INC N°: 2
Tipo de comunicación / Communication type:	INFORME DE INCIDENCIA AMBIENTAL / ENVIRONMENTAL INCIDENCE REPORT	Fecha/Date:	13/03/2024
IDENTIFICACIÓN / IDENTIFICATION			
Control realizado/Control conducted: Asunto/Subject: Equipo de detección/Detection team: Fecha de detección/Detection date: Fecha de cierre/Closing date: Localización/Location:		Control de residuos Punto Limpio Athmos sostenibilidad 13/03/2024 PE CANTERAS III	
Descripción de la INCIDENCIA y evaluación de los efectos/Description of the INCIDENCE and affect evaluation: Durante la visita realizada a las obras se observa que el punto limpio no posee un espacio habilitado para residuos peligrosos. Dicho espacio debe estar protegido de las inclemencias del tiempo además de que los bidones donde se albergan los residuos no pueden estar en contacto directo con el suelo.			
			
Fotografía/Photograph:			
ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA / SUGGESTED CORRECTIVE ACTION Poner cubetas de retención debajo de los bidones de RP además de guardarlos en un lugar resguardado de las inclemencias del tiempo.			
Plazo propuesto/Suffested deadline: 20/03/2024			
SEGUIMIENTO/MONITORING			
Cumplimiento de plazo/Compliance of the deadline:		SI ☐	NO ☒
Eficacia/Efficiency:		SATISFACTORIA/ SATISFACTORY	NO SATISFACTORY/ NOT SATISFACTORY
Observaciones/Observations: Se ha recibido informe de la finalización del punto limpio de RP con las actuaciones correctivas realizadas.			
Responsable/Responsible:		Firma Responsable ambiental: Environmental Responsible signature:	
Nerea Lasala			
Plazo de ejecución/Execution period: 08/04/2024			
ANÁLISIS DE CAUSAS / CAUSE ANALYSIS			
REQUIERE INFORME ACCIÓN CORRECTIVA? / REQUIREMENT OF CORRECTIVE ACTION REPORT?:			
SI ☐		NO ☐	
IAC N°:			

	PROYECTO CANTERAS III	Código/Code: CN3-240515-SU-IC-RESIDUOS	INC N°: 3
Tipo de comunicación / Communication type:	INFORME DE INCIDENCIA AMBIENTAL / ENVIRONMENTAL INCIDENT REPORT	Fecha/Date:	15/05/2024
IDENTIFICACION / IDENTIFICATION			
Control realizado/Control conducted: Asunto/Subject: Equipo de detección/Detection team: Fecha de detección/Detection date: Fecha de cierre/Closing date: Localización/Location:	Control de residuos Residuos Athmos sostenibilidad 15/05/2024 PE CANTERAS III		
Descripción de la INCIDENCIA y evaluación de los efectos/Description of the INCIDENT and affect evaluation:			
Durante la visita realizada a las obras se observan residuos a la intemperie y dispersos en los alrededores del aerogenerador CN3-08 y el vial de acceso al Site camp. Varios de ellos se han acumulado en el vallado de un particular. También se observa que el contenedor de residuos plásticos del Sitecamp (detrás de ese vallado y el vial) está lleno y hay residuos en los alrededores porque no se pueden gestionar correctamente. La mayoría de estos residuos son plásticos, cartón y asimilables a urbanos que, por su bajo peso, pueden volarse y acabar a mucha distancia de donde se han originado. Normalmente tienden a acumularse en barrancos y zonas naturales a menor altura.			
Fotografía/Photograph:			
ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA / SUGGESTED CORRECTIVE ACTION			
Hacer batida de limpieza en los alrededores y asegurar que no quedan residuos dispersos. A largo plazo, habilitar un contenedor de residuos plásticos con capacidad coherente con los residuos esperados en obra. Si no siempre va a surgir este problema porque se llena muy rápido y, por mucho que se compacten los residuos, se vuelan más fácilmente.			
Plazo propuesto/Suggested deadline: 24/05/2024			
SEGUIMIENTO/MONITORING			
Cumplimiento de plazo/Compliance of the deadline:	SI ☐	NO ☒	
Eficacia/Efficiency:	SATISFACTORIA/ SATISFACTORY	NO SATISFACTORIA/ NOT SATISFACTORY	
Observaciones/Observations: Se ha recibido informe de las actuaciones realizadas en el punto limpio y el vial principal de Canteras III. Se han realizado batidas de limpieza en el vial y se han trasladado y compactado los residuos plásticos a un contenedor más grande.			
Responsable/Responsible: Nerea Lasala		Firma Responsable ambiental: Environmental Responsible signature: 	
Plazo de ejecución/Execution period: 28/05/2024			
ANÁLISIS DE CAUSAS / CAUSE ANALYSIS			
REQUIERE INFORME ACCIÓN CORRECTIVA? / REQUIREMENT OF CORRECTIVE ACTION REPORT?:	SI NO	☒ ☐	IAC N°:

	PROYECTO CANTERAS III	Código/Code: CN3-240515-SU-IC-RESTOSDEPODA	INC N°: 4
Tipo de comunicación / Communication type:	INFORME DE INCIDENCIA AMBIENTAL / ENVIRONMENTAL INCIDENCE REPORT	Fecha/Date:	15/05/2024
IDENTIFICACIÓN / IDENTIFICATION			
Control realizado/Control conducted: Asunto/Subject: Equipo de detección/Detection team: Fecha de detección/Detection date: Fecha de cierre/Closing date: Localización/Location:		Control de residuos Restos de poda Athmos sostenibilidad 15/05/2024 05/06/2024 PE CANTERAS III	
Descripción de la INCIDENCIA y evaluación de los efectos/Description of the INCIDENCE and affect evaluation: Durante la visita al parque se han encontrado restos de poda en vial de acceso al aerogenerador CN3-01. Se ha indicado en varias ocasiones anteriores que dichos restos deben ser retirados ya que suponen un foco de incendio.			
Fotografía/Photograph:			
ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA / SUGGESTED CORRECTIVE ACTION			
Retirada de restos de poda.			
Plazo propuesto/Suffested deadline: 31/05/2024			
SEGUIMIENTO/MONITORING			
Cumplimiento de plazo/Compliance of the deadline:	SI	☐	NO ☒
Eficacia/Efficiency:	SATISFACTORIA/SATISFACTORY	☐	NO SATISFACTORIA/ NOT SATISFACTORY ☒
Observaciones/Observations: Los restos de poda continúan sin ser retirados por lo que se cierra la presente IC como no satisfactoria y se abre una NC.			
Responsable/Responsible:	Veronica Lopez		Firma Responsable ambiental: Environmental Responsible signature: 
Plazo de ejecución/Execution period: 31/05/2024			
ANÁLISIS DE CAUSAS / CAUSE ANALYSIS			
REQUIERE INFORME ACCIÓN CORRECTIVA? / REQUIREMENT OF CORRECTIVE ACTION REPORT?: SI ☒ NO ☐			
IAC N°:			

	PROYECTO CANTERAS III		Código/Code: CN3-240814-SU-IC-ACOPIONMATERIALES	INC N°: 5
Tipo de comunicación / Communication type:	INFORME DE INCIDENCIA AMBIENTAL / ENVIRONMENTAL INCIDENCE REPORT		Fecha/Date:	14/08/2024
IDENTIFICACIÓN / IDENTIFICATION				
Control realizado/Control conducted:		Control de afecciones a superficies ajenas a obra		
Asunto/Subject:		Acopios de materiales		
Equipo de detección/Detection team:		Athmos sostenibilidad		
Fecha de detección/Detection date:		14/08/2024		
Fecha de cierre/Closing date:				
Localización/Location:		PE CANTERAS III		
Descripción de la INCIDENCIA y evaluación de los efectos/Description of the INCIDENCE and affect evaluation:				
Durante la visita al parque se observan acopios de materiales y equipos fuera de las plataformas. Se ha indicado en visitas anteriores la necesidad de acopiar todos los materiales y equipos a utilizar sobre las superficies destinadas para ello, no en superficies ajenas al proyecto diseñado y aprobado por INAGA.				
Fotografía/Photograph:				
ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA / SUGGESTED CORRECTIVE ACTION				
Balizado de las plataformas para evitar que se acopien materiales sobre zonas ajenas al proyecto.				
Plazo propuesto/Suffested deadline:	21/08/2024			
SEGUIMIENTO/MONITORING				
Cumplimiento de plazo/Cumpliance of the deadline:	SI	☐	NO	☐
Eficacia/Efficiency:	SATISFACTORIA/SATISFACTORY	☐	NO SATISFACTORIA/ NOT SATISFACTORY	☐
Observaciones/Observations:				
Responsable/Responsible:	Verónica López		Firma Responsable ambiental: Environmental Responsible signature: 	
Plazo de ejecución/Execution period:				
ANÁLISIS DE CAUSAS / CAUSE ANALYSIS				
REQUIERE INFORME ACCIÓN CORRECTIVA? / REQUIREMENT OF CORRECTIVE ACTION REPORT?:	SI	☐	IAC N°:	
	NO	☐		

	PROYECTO CANTERAS III		Código/Code: CN3-241009-SU-IC-HORMIGON	INC N°: 7
Tipo de comunicación / Communication type:	INFORME DE INCIDENCIA AMBIENTAL / ENVIRONMENTAL INCIDENCE REPORT		Fecha/Date:	09/10/2024
IDENTIFICACIÓN / IDENTIFICATION				
Control realizado/Control conducted: Asunto/Subject: Mala gestión de residuos de hormigón Equipo de detección/Detection team: Athmos sostenibilidad Fecha de detección/Detection date: 09/10/2024 Fecha de cierre/Closing date: Localización/Location: PE CANTERAS III				
Descripción de la INCIDENCIA y evaluación de los efectos/Description of the INCIDENCE and affect evaluation:				
Durante la visita se observan residuos de hormigón sin gestionar en los alrededores de la hormigonera con la que se está trabajando en la SET. Actualmente hay una NC abierta por mala gestión de residuos de hormigón (abierta a fecha 21 de agosto de 2024). Hay una balsa de limpieza de hormigón habilitada a escasos metros de esta zona de trabajo, por lo que se abre Incidencia por mala gestión de residuos de hormigón en obra.				
Fotografía/Photograph:				
				
ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA / SUGGESTED CORRECTIVE ACTION				
1. Hacer uso de las técnicas de prevención de contaminación por residuos y colocar plásticos protectores bajo este tipo de equipos susceptibles de generar residuos. 2. Concienciar a los trabajadores sobre la necesidad de recoger, almacenar y prevenir la generación de residuos durante los trabajos en las charlas pretarea diarias.				
Plazo propuesto/Suffested deadline: 16/10/2024				
SEGUIMIENTO/MONITORING				
Cumplimiento de plazo/Compliance of the deadline:	SI ☐	NO ☐		
Eficacia/Efficiency:	SATISFACTORIA/ SATISFACTORY ☐	NO SATISFACTORIA/ NOT SATISFACTORY ☐		
Observaciones/Observations:				
Responsible/Responsible:		Firma Responsable ambiental: Environmental Responsible signature:		
Verónica López				
Plazo de ejecución/Execution period:				
ANÁLISIS DE CAUSAS / CAUSE ANALYSIS				
REQUIERE INFORME ACCIÓN CORRECTIVA? / REQUIREMENT OF CORRECTIVE ACTION REPORT?:		SI NO	☐ ☐	IAC N°:

	PROYECTO CANTERAS III	Código/Code: CN3-241009-SU-IC-RESIDUOS	INC N°: 6
Tipo de comunicación / Communication type:	INFORME DE INCIDENCIA AMBIENTAL / ENVIRONMENTAL INCIDENCE REPORT		Fecha/Date: 09/10/2024
IDENTIFICACIÓN / IDENTIFICATION			
Control realizado/Control conducted: Asunto/Subject: Mala gestión de residuos en obra Equipo de detección/Detection team: Athmos sostenibilidad Fecha de detección/Detection date: 09/10/2024 Fecha de cierre/Closing date: Localización/Location: PE CANTERAS III			
Descripción de la INCIDENCIA y evaluación de los efectos/Description of the INCIDENCE and affect evaluation:			
Durante la visita se observan residuos dispersos y desorden alrededor de los trabajos de la SET y en la parte posterior del Punto Limpio. Se abre Incidencia y se pide que se recojan los residuos y que se segreguen correctamente en los contenedores habilitados para ello. Se pide que se mantengan batidas de limpieza frecuentes para asegurar que los residuos están bien gestionados durante los trabajos.			
Fotografía/Photograph:			
			
ACCION CORRECTIVA PROPUESTA / SUGGESTED CORRECTIVE ACTION			
1. Incrementar y mantener batidas de limpieza frecuentes, sobre todo en el Punto Limpio y en las zonas en las que se está trabajando actualmente (SET). Concienciar a los trabajadores sobre la necesidad de recoger, almacenar y prevenir la generación de residuos durante los trabajos en las charlas pretarea diarias.			
2.			
Plazo propuesto/Suffested deadline: 16/10/2024			
SEGUIMIENTO/MONITORING			
Cumplimiento de plazo/Cumpliance of the deadline:			
SI ☐ NO ☐			
SATISFACTORIA/ SATISFACTORY NO SATISFACTORIA/ NOT SATISFACTORY			
Eficacia/Efficiency:			
Observaciones/Observations:			
Se han retirado casi todos los residuos. Quedan residuos de hormigón en zona natural que también hay que retirar para cerrar esta IC.			

	PROJECT / PROYECTO PE CANTERAS III	Code / Código: CN3-240306-SU-NC-HORMIGÓN	NC N°: 1
Communication type / Tipo de comunicación:	NON CONFORMITY REPORT / INFORME DE NO CONFORMIDAD	Date / Fecha:	06/03/2024
NON CONFORMITY TYPE / TIPO DE NO CONFORMIDAD			
Incident / Incidente: ☐	Claim-Complaint / Queja-Reclamación: ☐	Non-compliance / Incumplimiento: ☒	
Quality / Calidad: ☐ Environmental / Medio Ambiente: ☒ Sustainability / Sostenibilidad: ☐ H&S / S&S: ☐	At reception / En Recepción: ☐ In process / En proceso: ☐ At the end / Al final: ☐	Geometry / Geometría (G): ☐ Execution / Ejecución (E): ☒ Procedure / Procedimiento (P): ☐ Materials / Materiales (M): ☐	
Subcontractor or Supplier involved / Proveedor o Subcontratista implicado: GES			
Opened by / Abierta por: NEREA LASALA		Opening date / Fecha de apertura: 06/03/2024	
DESCRIPTION OF THE NON-CONFORMITY / DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:			
La balsa donde se realiza el lavado de cubas se encuentra mal construida, ya que impide el correcto lavado de las mismas, lo que supone el vertido de hormigón al suelo y por consiguiente el incumplimiento de la DIA : "Asimismo, deberán extremarse las precauciones durante la fase de obras, para evitar la afección a los cursos de agua de la zona, teniendo especial precaución con la escorrentía y el aporte de sólidos en suspensión a la red hidrológica, evitando cualquier tipo de contaminación accidental por vertido de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes." Para la resolución de la NC se debe solucionar el problema con la balsa de limpieza además de retirar los vertidos de hormigón presentes en el suelo.			
			
Person in charge / Responsable: NEREA LASALA Deadline / Plazo de cierre: 13/03/2024		Signature / Firma responsable: 	
RESOLUTION / RESOLUCION (*)			
Durante la visita de la vigilante ambiental el 13/03/24, se encuentra que se ha modificado la estructura de la balsa de hormigón pero sigue sin encontrarse correctamente impermeabilizada. El 20/03/24 se observa que la balsa ya se encuentra bien impermeabilizada por lo que se procede al cierre de la NC.			
(*) to be completed by subcontractor or Supplier Person in charge / Responsable: Nerea Lasala Closing Date / Fecha de cierre NC: 20/03/2024		Authorized signature / Firma: 	
MONITORING / SEGUIMIENTO			
Deadline compliance / Cumplimiento de plazo: YES / SI: ☐ NO / NO: ☒			
Efficiency / Eficacia: SATISFACTORY / SATISFACTORIA: ☒		NOT SATISFACTORY / NO SATISFACTORIA: ☐	
Comments / Observaciones:			
Person in charge / Responsable: Closing Date / Fecha de cierre NC:		Signature / Firma responsable:	
CAUSE ANALYSIS / ANÁLISIS DE CAUSAS			
CORRECTION ACTIVITY REPORT NEEDED? / REQUIERE INFORME ACCION CORRECTIVA?: YES ☐ NO ☐		CAR N° / IAC N°:	

	PROJECT / PROYECTO PE CANTERAS III		Code / Código: CN3-240418-SU-NC-TIERRAVEGETAL	NC N°: 2
	Communication type / Tipo de comunicación:		NON CONFORMITY REPORT / INFORME DE NO CONFORMIDAD	
		Date / Fecha:	18/04/2024	

NON CONFORMITY TYPE / TIPO DE NO CONFORMIDAD

Incident / Incidente: ☐	Claim-Complaint / Queja-Reclamación: ☒	Non-compliance / Incumplimiento: ☒
Quality / Calidad: ☐	At reception / En Recepción: ☐	Geometry / Geometría (G): ☐
Environmental / Medio Ambiente: ☒	In process / En proceso: ☐	Execution / Ejecución (E): ☒
Sustainability / Sostenibilidad: ☐	At the end / Al final: ☐	Procedure / Procedimiento (P): ☐
H&S / S&S: ☐		Materials / Materiales (M): ☐

Subcontractor or Supplier involved /
Proveedor o Subcontratista implicado:

GES

Opened by / Abierta por:

NEREA LASALA

Opening date / Fecha de apertura:

18/04/2024

DESCRIPTION OF THE NON-CONFORMITY / DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:

Según el condicionado de la DIA número 11 "La retirada de la tierra vegetal se realizará en unos 20 - 25 cm de profundidad, lo más ajustado al espesor real de suelo fértil y reservorio de semillas, que deberá ser acopiada en caballones trapezoidales de no más de 1m de altura para su adecuada conservación hasta la rehabilitación del terreno degradado". Se ha comentado en distintas reuniones la importancia de este condicionado y visto que no se han seguido realizando acopios de mas de 1m se procede a abrir la siguiente NC.

Person in charge / Responsable:

NEREA LASALA

Deadline / Plazo de cierre:

02/05/2024

Signature / Firma responsable:



RESOLUTION / RESOLUCIÓN (*)

Se han rebajado los acopios de mayor altura a menos de 1 metro.



(*) to be completed by subcontractor or Supplier

Person in charge / Responsable:

Nerea Lasala

Closing Date / Fecha de cierre NC:

22/05/2024

Authorized signature / Firma:



MONITORING / SEGUIMIENTO

Deadline compliance / Cumplimiento de plazo:	YES / SI: ☐	NO / NO: ☒
Efficiency / Eficacia:	SATISFACTORY / SATISFACTORIA: ☒	NOT SATISFACTORY / NO SATISFACTORIA: ☐

Comments / Observaciones:

Person in charge / Responsable:

Closing Date / Fecha de cierre NC:

Signature / Firma responsable:

CAUSE ANALYSIS / ANÁLISIS DE CAUSAS

CORRECTION ACTIVITY REPORT NEEDED? /
REQUIERE INFORME ACCIÓN CORRECTIVA?:

YES ☐

NO ☐

CAR N° / IAC N°:

	PROJECT / PROYECTO PE CANTERAS III		Code / Código: CN3-240515-SU-NC- HORMIGÓN	NC N°: 3
Communication type / Tipo de comunicación:	NON CONFORMITY REPORT / INFORME DE NO CONFORMIDAD		Date / Fecha:	15/05/2024
NON CONFORMITY TYPE / TIPO DE NO CONFORMIDAD				
Incident / Incidente: ☐	Claim-Complaint / Queja-Reclamación: ☐	Non-compliance / Incumplimiento: ☒		
Quality / Calidad: ☐	At reception / En Recepción: ☐	Geometry / Geometría (G): ☐		
Environmental / Medio Ambiente: ☒	In process / En proceso: ☐	Execution / Ejecución (E): ☒		
Sustainability / Sostenibilidad: ☐	At the end / Al final: ☐	Procedure / Procedimiento (P): ☐		
H&S / S&S: ☐		Materials / Materiales (M): ☐		
Subcontractor or Supplier involved / Proveedor o Subcontratista implicado: GES				
Opened by / Abierta por: VERONICA LOPEZ		Opening date / Fecha de apertura: 15/05/2024		
DESCRIPTION OF THE NON-CONFORMITY / DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:				
La balsa donde se realizará el lavado de cubas en el vial de acceso al aerogenerador CN3-02 no se encuentra habilitada actualmente, ya que no se ha colocado el plástico protector y la entrada está balizada para evitar utilizarla. Pero se han encontrado residuos de hormigón en contacto directo con el suelo y por consiguiente se ha incumplido el condicionado de la DIA: "Deberán extremarse las precauciones durante la fase de obras, para evitar la afección de la zona de actuación, evitando cualquier tipo de contaminación accidental por vertido de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes". Para la resolución de la NC se debe retirar el hormigón y la tierra en contacto con el mismo y habilitar la balsa de hormigonado colocando el plástico protector.				
				
Person in charge / Responsable: VERONICA LOPEZ		Signature / Firma responsable:		
Deadline / Plazo de cierre: 24/05/2024				
RESOLUTION / RESOLUCIÓN (*)				
Se ha recibido informe de resolución de la NC. Se ha impermeabilizado la balsa de hormigón correctamente.				
				
(*) to be completed by subcontractor or Supplier		Authorized signature / Firma:		
Person in charge / Responsable: Nerea				
Closing Date / Fecha de cierre NC: 24/05/2024				
MONITORING / SEGUIMIENTO				
Deadline compliance / Cumplimiento de plazo:		YES / SI: ☒ NO / NO: ☐		
Efficiency / Eficacia:		SATISFACTORY / SATISFACTORIA: ☒ NOT SATISFACTORY / NO SATISFACTORIA: ☐		
Comments / Observaciones:				
Person in charge / Responsable: Closing Date / Fecha de cierre NC: Signature / Firma responsable:				
CAUSE ANALYSIS / ANÁLISIS DE CAUSAS				
CORRECTION ACTIVITY REPORT NEEDED? / REQUIERE INFORME ACCIÓN CORRECTIVA?:				
YES ☒		NO ☐		
CAR N° / IAC N°:				

	PROJECT / PROYECTO	Code / Código:	NC N°:
Communnication type / Tipo de comunicación:	NON CONFORMITY REPORT / INFORME DE NO CONFORMIDAD	Issue Date NCR/ Fecha emisión NC:	

NON CONFORMITY TYPE / TIPO DE NO CONFORMIDAD

Incident / Incidente:	☐	Claim-Complaint / Queja-Reclamación:	☐	Non-compliance / Incumplimiento:	☐
Quality / Calidad:	☐	At reception / En Recepción:	☐	Geometry / Geometría (G):	☐
Environmental / Medio Ambiente:	☐	In process / En proceso:	☐	Execution / Ejecución (E):	☐
Sustainability / Sostenibilidad:	☐	At the end / Al final:	☐	Procedure / Procedimiento (P):	☐
H&S / S&S:	☐			Materials / Materiales (M):	☐

Major NC / NC mayor

☐

Minor NC / NC menor

☐

Subcontractor or Supplier involved /
Proveedor o Subcontratista implicado:

Opened by / Abierta por:

Date /Fecha:

DESCRIPTION OF THE NON-CONFORMITY / DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:

(*) Include attachments (Photos, email, excerpt of Agreement/regulations and standards)

Signature / Firma responsable:

Person in charge / Responsable:

Deadline / Plazo de cierre:

** IMMEDIATE ACTIONS NC/ ACCIONES INMEDIATAS NC

**CAUSE ANALYSIS Why?/ANALISIS DE CAUSAS ¿Por qué?

**CORRECTIVE ACTIONS NC/ACCIONES CORRECTIVAS NC

(**) to be completed by subcontractor or Supplier

Signature / Firma responsable:

Person in charge / Responsable:

Fecha prevista/fecha cierre:

*** IMMEDIATE ACTION MONITORING / SEGUIMIENTO ACCIONES INMEDIATAS	
Deadline compliance / Cumplimiento de plazo:	YES / SI: ☐ NO / NO: ☐
Efficiency / Eficacia:	SATISFACTORY / SATISFACTORIA: ☐ NOT SATISFACTORY / NO SATISFACTORIA: ☐
Comments / Observaciones:	
(*** to be completed by who opened the NCR	
Person in charge / Responsable:	Signature / Firma responsable:
Closing Date / Fecha de cierre NC:	

*** CORRECTIVE ACTIONS MONITORING / SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS	
Deadline compliance / Cumplimiento de plazo:	YES / SI: ☐ NO / NO: ☐
Efficiency / Eficacia:	SATISFACTORY / SATISFACTORIA: ☐ NOT SATISFACTORY / NO SATISFACTORIA: ☐
Comments / Observaciones:	
(*** to be completed by who opened the NCR	
Person in charge / Responsable:	Signature / Firma responsable:
Closing Date / Fecha de cierre NC:	

	PROJECT / PROYECTO	Code / Código:	NC N°:
Communnication type / Tipo de comunicación:	ANNEX NON CONFORMITY REPORT / INFORME DE NO CONFORMIDAD-ANEXO	Issue Date NCR/ Fecha emisión NC:	

PHOTO (If necessary)			
APERTURA ☐		CIERRE ☐	
APERTURA ☒		CIERRE ☐	
APERTURA ☐		CIERRE ☐	

	PROJECT / PROYECTO	Code / Código:	NC N°:
Communnication type / Tipo de comunicación:	NON CONFORMITY REPORT / INFORME DE NO CONFORMIDAD	Issue Date NCR/ Fecha emisión NC:	

NON CONFORMITY TYPE / TIPO DE NO CONFORMIDAD

Incident / Incidente:	☐	Claim-Complaint / Queja-Reclamación:	☐	Non-compliance / Incumplimiento:	☐
Quality / Calidad:	☐	At reception / En Recepción:	☐	Geometry / Geometría (G):	☐
Environmental / Medio Ambiente:	☐	In process / En proceso:	☐	Execution / Ejecución (E):	☐
Sustainability / Sostenibilidad:	☐	At the end / Al final:	☐	Procedure / Procedimiento (P):	☐
H&S / S&S:	☐			Materials / Materiales (M):	☐
Major NC / NC mayor	☐	Minor NC / NC menor	☐		

Subcontractor or Supplier involved /
Proveedor o Subcontratista implicado:

Opened by / Abierta por:

Date /Fecha:

DESCRIPTION OF THE NON-CONFORMITY / DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:

(*) Include attachments (Photos, email, excerpt of Agreement/regulations and standards)

Person in charge / Responsable:

Deadline / Plazo de cierre:

Signature / Firma responsable:

** IMMEDIATE ACTIONS NC/ ACCIONES INMEDIATAS NC

**CAUSE ANALYSIS Why?/ANALISIS DE CAUSAS ¿Por qué?

**CORRECTIVE ACTIONS NC/ACCIONES CORRECTIVAS NC

(**) to be completed by subcontractor or Supplier

Person in charge / Responsable:

Fecha prevista/fecha cierre:

Signature / Firma responsable:

*** IMMEDIATE ACTION MONITORING / SEGUIMIENTO ACCIONES INMEDIATAS	
Deadline compliance / Cumplimiento de plazo:	YES / SI: ☐ NO / NO: ☐
Efficiency / Eficacia:	SATISFACTORY / SATISFACTORIA: ☐ NOT SATISFACTORY / NO SATISFACTORIA: ☐
Comments / Observaciones:	
(*** to be completed by who opened the NCR	
Person in charge / Responsable:	Signature / Firma responsable:
Closing Date / Fecha de cierre NC:	

*** CORRECTIVE ACTIONS MONITORING / SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS	
Deadline compliance / Cumplimiento de plazo:	YES / SI: ☐ NO / NO: ☐
Efficiency / Eficacia:	SATISFACTORY / SATISFACTORIA: ☐ NOT SATISFACTORY / NO SATISFACTORIA: ☐
Comments / Observaciones:	
(*** to be completed by who opened the NCR	
Person in charge / Responsable:	Signature / Firma responsable:
Closing Date / Fecha de cierre NC:	

	PROJECT / PROYECTO	Code / Código:	NC N°:
Communnication type / Tipo de comunicación:	ANNEX NON CONFORMITY REPORT / INFORME DE NO CONFORMIDAD-ANEXO	Issue Date NCR/ Fecha emisión NC:	

PHOTO (If necessary)			
APERTURA ☐		CIERRE ☐	
APERTURA ☒		CIERRE ☐	
APERTURA ☐		CIERRE ☐	

	PROJECT / PROYECTO	Code / Código:	NC N°:
Communnication type / Tipo de comunicación:	NON CONFORMITY REPORT / INFORME DE NO CONFORMIDAD	Issue Date NCR/ Fecha emisión NC:	

NON CONFORMITY TYPE / TIPO DE NO CONFORMIDAD

Incident / Incidente:	☐	Claim-Complaint / Queja-Reclamación:	☐	Non-compliance / Incumplimiento:	☐
Quality / Calidad:	☐	At reception / En Recepción:	☐	Geometry / Geometría (G):	☐
Environmental / Medio Ambiente:	☐	In process / En proceso:	☐	Execution / Ejecución (E):	☐
Sustainability / Sostenibilidad:	☐	At the end / Al final:	☐	Procedure / Procedimiento (P):	☐
H&S / S&S:	☐			Materials / Materiales (M):	☐
Major NC / NC mayor	☐	Minor NC / NC menor	☐		

Subcontractor or Supplier involved /
Proveedor o Subcontratista implicado:

Opened by / Abierta por:

Date /Fecha:

DESCRIPTION OF THE NON-CONFORMITY / DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:

(*) Include attachments (Photos, email, excerpt of Agreement/regulations and standards)

Person in charge / Responsable:

Deadline / Plazo de cierre:

Signature / Firma responsable:

** IMMEDIATE ACTIONS NC/ ACCIONES INMEDIATAS NC

**CAUSE ANALYSIS Why?/ANALISIS DE CAUSAS ¿Por qué?

**CORRECTIVE ACTIONS NC/ACCIONES CORRECTIVAS NC

(**) to be completed by subcontractor or Supplier

Person in charge / Responsable:

Fecha prevista/fecha cierre:

Signature / Firma responsable:

*** IMMEDIATE ACTION MONITORING / SEGUIMIENTO ACCIONES INMEDIATAS

Deadline compliance / Cumplimiento de plazo:		YES / SI: ☐	NO / NO: ☐
Efficiency / Eficacia:		SATISFACTORY / SATISFACTORIA: ☐	
		NOT SATISFACTORY / NO SATISFACTORIA: ☐	
Comments / Observaciones:			
<i>(***) to be completed by who opened the NCR</i>			Signature / Firma responsable:
Person in charge / Responsable:			
Closing Date / Fecha de cierre NC:			

*** CORRECTIVE ACTIONS MONITORING / SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

Deadline compliance / Cumplimiento de plazo:		YES / SI: ☐	NO / NO: ☐
Efficiency / Eficacia:		SATISFACTORY / SATISFACTORIA: ☐	
		NOT SATISFACTORY / NO SATISFACTORIA: ☐	
Comments / Observaciones:			
<i>(***) to be completed by who opened the NCR</i>			Signature / Firma responsable:
Person in charge / Responsable:			
Closing Date / Fecha de cierre NC:			

	PROJECT / PROYECTO	Code / Código:	NC N°:
Communnication type / Tipo de comunicación:	ANNEX NON CONFORMITY REPORT / INFORME DE NO CONFORMIDAD-ANEXO	Issue Date NCR/ Fecha emisión NC:	

PHOTO (If necessary)			
APERTURA ☐		CIERRE ☐	
APERTURA ☒		CIERRE ☐	
APERTURA ☐		CIERRE ☐	

	PROJECT / PROYECTO	Code / Código:	NC N°:
Communnication type / Tipo de comunicación:	NON CONFORMITY REPORT / INFORME DE NO CONFORMIDAD	Issue Date NCR/ Fecha emisión NC:	

NON CONFORMITY TYPE / TIPO DE NO CONFORMIDAD

Incident / Incidente:	☐	Claim-Complaint / Queja-Reclamación:	☐	Non-compliance / Incumplimiento:	☐
Quality / Calidad:	☐	At reception / En Recepción:	☐	Geometry / Geometría (G):	☐
Environmental / Medio Ambiente:	☐	In process / En proceso:	☐	Execution / Ejecución (E):	☐
Sustainability / Sostenibilidad:	☐	At the end / Al final:	☐	Procedure / Procedimiento (P):	☐
H&S / S&S:	☐			Materials / Materiales (M):	☐
Major NC / NC mayor ☐		Minor NC / NC menor ☐			

Subcontractor or Supplier involved /
Proveedor o Subcontratista implicado:

Opened by / Abierta por:

Date /Fecha:

DESCRIPTION OF THE NON-CONFORMITY / DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:

(*) Include attachments (Photos, email, excerpt of Agreement/regulations and standards)

Person in charge / Responsable:

Deadline / Plazo de cierre:

Signature / Firma responsable:

** IMMEDIATE ACTIONS NC/ ACCIONES INMEDIATAS NC

**CAUSE ANALYSIS Why?/ANALISIS DE CAUSAS ¿Por qué?

**CORRECTIVE ACTIONS NC/ACCIONES CORRECTIVAS NC

(**) to be completed by subcontractor or Supplier

Person in charge / Responsable:

Fecha prevista/fecha cierre:

Signature / Firma responsable:

*** IMMEDIATE ACTION MONITORING / SEGUIMIENTO ACCIONES INMEDIATAS

Deadline compliance / Cumplimiento de plazo:		YES / SI: ☐	NO / NO: ☐
Efficiency / Eficacia:		SATISFACTORY / SATISFACTORIA: ☐	
		NOT SATISFACTORY / NO SATISFACTORIA: ☐	
Comments / Observaciones:			
<i>(***) to be completed by who opened the NCR</i>			Signature / Firma responsable:
Person in charge / Responsable:			
Closing Date / Fecha de cierre NC:			

*** CORRECTIVE ACTIONS MONITORING / SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

Deadline compliance / Cumplimiento de plazo:		YES / SI: ☐	NO / NO: ☐
Efficiency / Eficacia:		SATISFACTORY / SATISFACTORIA: ☐	
		NOT SATISFACTORY / NO SATISFACTORIA: ☐	
Comments / Observaciones:			
<i>(***) to be completed by who opened the NCR</i>			Signature / Firma responsable:
Person in charge / Responsable:			
Closing Date / Fecha de cierre NC:			

	PROJECT / PROYECTO	Code / Código:	NC N°:
Communnication type / Tipo de comunicación:	ANNEX NON CONFORMITY REPORT / INFORME DE NO CONFORMIDAD-ANEXO	Issue Date NCR/ Fecha emisión NC:	

PHOTO (If necessary)			
APERTURA ☐		CIERRE ☐	
APERTURA ☒		CIERRE ☐	
APERTURA ☐		CIERRE ☐	

	PROJECT / PROYECTO	Code / Código:	NC N°:
Communnication type / Tipo de comunicación:	NON CONFORMITY REPORT / INFORME DE NO CONFORMIDAD	Issue Date NCR/ Fecha emisión NC:	

NON CONFORMITY TYPE / TIPO DE NO CONFORMIDAD

Incident / Incidente:	☐	Claim-Complaint / Queja-Reclamación:	☐	Non-compliance / Incumplimiento:	☐
Quality / Calidad:	☐	At reception / En Recepción:	☐	Geometry / Geometría (G):	☐
Environmental / Medio Ambiente:	☐	In process / En proceso:	☐	Execution / Ejecución (E):	☐
Sustainability / Sostenibilidad:	☐	At the end / Al final:	☐	Procedure / Procedimiento (P):	☐
H&S / S&S:	☐			Materials / Materiales (M):	☐
Major NC / NC mayor ☐		Minor NC / NC menor ☐			

Subcontractor or Supplier involved /
Proveedor o Subcontratista implicado:

Opened by / Abierta por:

Date /Fecha:

DESCRIPTION OF THE NON-CONFORMITY / DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:

(*) Include attachments (Photos, email, excerpt of Agreement/regulations and standards)

Person in charge / Responsable:

Deadline / Plazo de cierre:

Signature / Firma responsable:

** IMMEDIATE ACTIONS NC/ ACCIONES INMEDIATAS NC

**CAUSE ANALYSIS Why?/ANALISIS DE CAUSAS ¿Por qué?

**CORRECTIVE ACTIONS NC/ACCIONES CORRECTIVAS NC

(**) to be completed by subcontractor or Supplier

Person in charge / Responsable:

Fecha prevista/fecha cierre:

Signature / Firma responsable:

*** IMMEDIATE ACTION MONITORING / SEGUIMIENTO ACCIONES INMEDIATAS

Deadline compliance / Cumplimiento de plazo:		YES / SI: ☐	NO / NO: ☐
Efficiency / Eficacia:		SATISFACTORY / SATISFACTORIA: ☐	
		NOT SATISFACTORY / NO SATISFACTORIA: ☐	
Comments / Observaciones:			
<i>(***) to be completed by who opened the NCR</i>			Signature / Firma responsable:
Person in charge / Responsable:			
Closing Date / Fecha de cierre NC:			

*** CORRECTIVE ACTIONS MONITORING / SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

Deadline compliance / Cumplimiento de plazo:		YES / SI: ☐	NO / NO: ☐
Efficiency / Eficacia:		SATISFACTORY / SATISFACTORIA: ☐	
		NOT SATISFACTORY / NO SATISFACTORIA: ☐	
Comments / Observaciones:			
<i>(***) to be completed by who opened the NCR</i>			Signature / Firma responsable:
Person in charge / Responsable:			
Closing Date / Fecha de cierre NC:			

	PROJECT / PROYECTO	Code / Código:	NC N°:
Communnication type / Tipo de comunicación:	ANNEX NON CONFORMITY REPORT / INFORME DE NO CONFORMIDAD-ANEXO	Issue Date NCR/ Fecha emisión NC:	

PHOTO (If necessary)			
APERTURA ☐		CIERRE ☐	
APERTURA ☒		CIERRE ☐	
APERTURA ☐		CIERRE ☐	

	PROJECT / PROYECTO	Code / Código:	NC N°:
Communnication type / Tipo de comunicación:	NON CONFORMITY REPORT / INFORME DE NO CONFORMIDAD	Issue Date NCR/ Fecha emisión NC:	

NON CONFORMITY TYPE / TIPO DE NO CONFORMIDAD

Incident / Incidente:	☐	Claim-Complaint / Queja-Reclamación:	☐	Non-compliance / Incumplimiento:	☐
Quality / Calidad:	☐	At reception / En Recepción:	☐	Geometry / Geometría (G):	☐
Environmental / Medio Ambiente:	☐	In process / En proceso:	☐	Execution / Ejecución (E):	☐
Sustainability / Sostenibilidad:	☐	At the end / Al final:	☐	Procedure / Procedimiento (P):	☐
H&S / S&S:	☐			Materials / Materiales (M):	☐

Major NC / NC mayor

☐

Minor NC / NC menor

☐

Subcontractor or Supplier involved /
Proveedor o Subcontratista implicado:

Opened by / Abierta por:

Date /Fecha:

DESCRIPTION OF THE NON-CONFORMITY / DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:

(*) Include attachments (Photos, email, excerpt of Agreement/regulations and standards)

Signature / Firma responsable:

Person in charge / Responsable:

Deadline / Plazo de cierre:

** IMMEDIATE ACTIONS NC/ ACCIONES INMEDIATAS NC

**CAUSE ANALYSIS Why?/ANALISIS DE CAUSAS ¿Por qué?

**CORRECTIVE ACTIONS NC/ACCIONES CORRECTIVAS NC

(**) to be completed by subcontractor or Supplier

Signature / Firma responsable:

Person in charge / Responsable:

Fecha prevista/fecha cierre:

*** IMMEDIATE ACTION MONITORING / SEGUIMIENTO ACCIONES INMEDIATAS

Deadline compliance / Cumplimiento de plazo:		YES / SI: ☐	NO / NO: ☐
Efficiency / Eficacia:		SATISFACTORY / SATISFACTORIA: ☐	
		NOT SATISFACTORY / NO SATISFACTORIA: ☐	
Comments / Observaciones:			
<i>(***) to be completed by who opened the NCR</i>			Signature / Firma responsable:
Person in charge / Responsable:			
Closing Date / Fecha de cierre NC:			

*** CORRECTIVE ACTIONS MONITORING / SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

Deadline compliance / Cumplimiento de plazo:		YES / SI: ☐	NO / NO: ☐
Efficiency / Eficacia:		SATISFACTORY / SATISFACTORIA: ☐	
		NOT SATISFACTORY / NO SATISFACTORIA: ☐	
Comments / Observaciones:			
<i>(***) to be completed by who opened the NCR</i>			Signature / Firma responsable:
Person in charge / Responsable:			
Closing Date / Fecha de cierre NC:			

	PROJECT / PROYECTO	Code / Código:	NC N°:
Communnication type / Tipo de comunicación:	ANNEX NON CONFORMITY REPORT / INFORME DE NO CONFORMIDAD-ANEXO	Issue Date NCR/ Fecha emisión NC:	

PHOTO (If necessary)			
APERTURA ☐		CIERRE ☐	
APERTURA ☒		CIERRE ☐	
APERTURA ☐		CIERRE ☐	

	PROJECT / PROYECTO	Code / Código:	NC N°:
Communnication type / Tipo de comunicación:	NON CONFORMITY REPORT / INFORME DE NO CONFORMIDAD	Issue Date NCR/ Fecha emisión NC:	

NON CONFORMITY TYPE / TIPO DE NO CONFORMIDAD

Incident / Incidente:	☐	Claim-Complaint / Queja-Reclamación:	☐	Non-compliance / Incumplimiento:	☐
Quality / Calidad:	☐	At reception / En Recepción:	☐	Geometry / Geometría (G):	☐
Environmental / Medio Ambiente:	☐	In process / En proceso:	☐	Execution / Ejecución (E):	☐
Sustainability / Sostenibilidad:	☐	At the end / Al final:	☐	Procedure / Procedimiento (P):	☐
H&S / S&S:	☐			Materials / Materiales (M):	☐
Major NC / NC mayor	☐	Minor NC / NC menor	☐		

Subcontractor or Supplier involved /
Proveedor o Subcontratista implicado:

Opened by / Abierta por:

Date /Fecha:

DESCRIPTION OF THE NON-CONFORMITY / DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:

(*) Include attachments (Photos, email, excerpt of Agreement/regulations and standards)

Person in charge / Responsable:

Deadline / Plazo de cierre:

Signature / Firma responsable:

** IMMEDIATE ACTIONS NC/ ACCIONES INMEDIATAS NC

**CAUSE ANALYSIS Why?/ANALISIS DE CAUSAS ¿Por qué?

**CORRECTIVE ACTIONS NC/ACCIONES CORRECTIVAS NC

(**) to be completed by subcontractor or Supplier

Person in charge / Responsable:

Fecha prevista/fecha cierre:

Signature / Firma responsable:

*** IMMEDIATE ACTION MONITORING / SEGUIMIENTO ACCIONES INMEDIATAS

Deadline compliance / Cumplimiento de plazo:		YES / SI: ☐	NO / NO: ☐
Efficiency / Eficacia:		SATISFACTORY / SATISFACTORIA: ☐	
		NOT SATISFACTORY / NO SATISFACTORIA: ☐	
Comments / Observaciones:			
<i>(***) to be completed by who opened the NCR</i>			Signature / Firma responsable:
Person in charge / Responsable:			
Closing Date / Fecha de cierre NC:			

*** CORRECTIVE ACTIONS MONITORING / SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

Deadline compliance / Cumplimiento de plazo:		YES / SI: ☐	NO / NO: ☐
Efficiency / Eficacia:		SATISFACTORY / SATISFACTORIA: ☐	
		NOT SATISFACTORY / NO SATISFACTORIA: ☐	
Comments / Observaciones:			
<i>(***) to be completed by who opened the NCR</i>			Signature / Firma responsable:
Person in charge / Responsable:			
Closing Date / Fecha de cierre NC:			

	PROJECT / PROYECTO	Code / Código:	NC N°:
Communnication type / Tipo de comunicación:	ANNEX NON CONFORMITY REPORT / INFORME DE NO CONFORMIDAD-ANEXO	Issue Date NCR/ Fecha emisión NC:	

PHOTO (If necessary)			
APERTURA ☐		CIERRE ☐	
APERTURA ☒		CIERRE ☐	
APERTURA ☐		CIERRE ☐	

	PROJECT / PROYECTO	Code / Código:	NC N°:
Communnication type / Tipo de comunicación:	NON CONFORMITY REPORT / INFORME DE NO CONFORMIDAD	Issue Date NCR/ Fecha emisión NC:	

NON CONFORMITY TYPE / TIPO DE NO CONFORMIDAD

Incident / Incidente:	☐	Claim-Complaint / Queja-Reclamación:	☐	Non-compliance / Incumplimiento:	☐
Quality / Calidad:	☐	At reception / En Recepción:	☐	Geometry / Geometría (G):	☐
Environmental / Medio Ambiente:	☐	In process / En proceso:	☐	Execution / Ejecución (E):	☐
Sustainability / Sostenibilidad:	☐	At the end / Al final:	☐	Procedure / Procedimiento (P):	☐
H&S / S&S:	☐			Materials / Materiales (M):	☐

Major NC / NC mayor

☐

Minor NC / NC menor

☐

Subcontractor or Supplier involved /
Proveedor o Subcontratista implicado:

Opened by / Abierta por:

Date /Fecha:

DESCRIPTION OF THE NON-CONFORMITY / DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:

(*) Include attachments (Photos, email, excerpt of Agreement/regulations and standards)

Signature / Firma responsable:

Person in charge / Responsable:

Deadline / Plazo de cierre:

** IMMEDIATE ACTIONS NC/ ACCIONES INMEDIATAS NC

**CAUSE ANALYSIS Why?/ANALISIS DE CAUSAS ¿Por qué?

**CORRECTIVE ACTIONS NC/ACCIONES CORRECTIVAS NC

(**) to be completed by subcontractor or Supplier

Signature / Firma responsable:

Person in charge / Responsable:

Fecha prevista/fecha cierre:

*** IMMEDIATE ACTION MONITORING / SEGUIMIENTO ACCIONES INMEDIATAS

Deadline compliance / Cumplimiento de plazo:		YES / SI: ☐	NO / NO: ☐
Efficiency / Eficacia:		SATISFACTORY / SATISFACTORIA: ☐	
		NOT SATISFACTORY / NO SATISFACTORIA: ☐	
Comments / Observaciones:			
(***) to be completed by who opened the NCR			Signature / Firma responsable:
Person in charge / Responsable:			
Closing Date / Fecha de cierre NC:			

*** CORRECTIVE ACTIONS MONITORING / SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

Deadline compliance / Cumplimiento de plazo:		YES / SI: ☐	NO / NO: ☐
Efficiency / Eficacia:		SATISFACTORY / SATISFACTORIA: ☐	
		NOT SATISFACTORY / NO SATISFACTORIA: ☐	
Comments / Observaciones:			
(***) to be completed by who opened the NCR			Signature / Firma responsable:
Person in charge / Responsable:			
Closing Date / Fecha de cierre NC:			

	PROJECT / PROYECTO	Code / Código:	NC N°:
Communnication type / Tipo de comunicación:	ANNEX NON CONFORMITY REPORT / INFORME DE NO CONFORMIDAD-ANEXO	Issue Date NCR/ Fecha emisión NC:	

PHOTO (If necessary)			
APERTURA ☐		CIERRE ☐	
APERTURA ☒		CIERRE ☐	
APERTURA ☐		CIERRE ☐	