Correcciones de tendidos eléctricos realizadas en 2004 – 2008 propiedad de ERZ-Endesa dentro del Proyecto LIFE.
Se indica para cada instalación: nombre y tensión nominal, propiedad, ZEPA afectada y correcciones efectuadas.

AÑO	**INSTALACIÓN** (Kv)	**PROPIEDAD**	**ZEPA**	**CORRECCIONES REALIZADAS** (Nº apoyos y Km) (Nº vanos y Km señalizados)
2004	Der. margen Sur de Ribarroja (25 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000182 Valcuerna, Serreta y Liberola	Instalar ménsulas y puentes flojos suspendidos, aislamiento y señalización. (8 apoyos y 2.1 Km) (11 vanos y 1.5 Km)
2004	Lín. de Mequinenza a Fayón y la Estación (25 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000298 Matarraña-Aiguabarreix	Instalar puentes suspendidos, aislamiento y señalización. (25 apoyos y 12.2 Km) (5 vanos y 0.9 Km)
2004	Lín. de Fayón al Embalse de Ribarroja (25 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000298 Matarraña-Aiguabarreix	Modificación de armados y aislamiento. (6 apoyos y 3.4 Km)
2004	Lín. de Fabara a Nonaspe (25 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000298 Matarraña-Aiguabarreix	Instalar puentes suspendidos, eliminación de farolillos, aislamiento y señalización. (35 apoyos y 7.7 Km) (27 vanos y 3.5 Km)
2004	Lín. de la C.H. de Pitarque a Fortanete (20 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000306 Río Guadalope-Maestrazgo	Aislamiento, señalización y desmantelamiento. (6 apoyos y 1.7 Km) (13 vanos y 1.7 Km)
2004	Lín. de la C.H. de Pitarque a Montoro (20 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000306 Río Guadalope-Maestrazgo	Aislamiento y señalización. (5 apoyos y 1.7 Km) (13 vanos y 1.7 Km)
2004	Lín. de Josa a Obón (15 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000303 Desfiladeros del Río Martín	Instalar puentes suspendidos y aislamiento. (10 apoyos y 6.8 Km)
2004	Lín. de Campillo de Aragón a Calmarza (15 Kv)	ERZ-Endesa	ES-2430105 Hoces del Río Mesa	Instalar ménsulas y puentes flojos suspendidos, aislamiento, cambio de armados y señalización. (19 apoyos y 3.9 Km) (1 vano y 0.1 Km)
		TOTAL 2004:		**8 TENDIDOS:** **(114 apoyos y 39.5 Km) (70 vanos y 9.4 Km)**
2005	Lín. de Pastriz a La Alfranca (10 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000138 Galachos de la Alfranca de Pastriz	Modificación de los apoyos y señalización de todos los vanos. (30 apoyos y 2.0 Km) (30 vanos y 2.0 Km)
2005	Lín. de Sástago a Serós (110 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000181 La Retuerta y Saladas de Sástago	Señalización del hilo de tierra. (132 vanos y 26.5 Km)
2005	Lín. de la C.H. de Mequinenza a Mequinenza (25 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000182 Valcuerna, Serreta y Liberola	Modificación de armados, colocación de farolillos, aislamiento y señalización de los conductores. (13 apoyos y 2.3 Km) (17 vanos y 1.5 Km)
2005	Lín. de Perales de Alfambra a Visiedo (20 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000304 Parameras de Campo Visiedo	Señalización de los 3 conductores. (24 vanos y 2.9 Km)
2005	Lín. Estación-Silos al C.T. Z07966 de Sariñena (15 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000294 Laguna de Sariñena y La Estación	Cambio de armados, aislamiento y señalización de conductores. (2 apoyos y 1.9 Km) (8 vanos y 1.4 Km)
2005	Der. de Sariñena-Valderas al C.T. Z08478 (15 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000294 Laguna de Sariñena y La Estación	Instalar puentes suspendidos, aislamiento y señalización de conductores. (9 apoyos y 1.3 Km) (5 vanos y 0.4 Km)
2005	Lín. de Montalbán (15 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000303 Desfiladeros del Río Martín	Armados en bóveda, ménsulas y aislamiento de conductores. (31 apoyos y 5.1 Km)
2005	Der. al Repetidor de Santa Bárbara en Montalbán (15 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000303 Desfiladeros del Río Martín	Aislamiento de conductores y señalización. (7 apoyos y 1.0 Km) (8 vanos y 0.9 Km)
2005	Lín. de Mezalocha a Villanueva de Huerva (15 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000300 Río Huerva y Las Planas	Cambio de apoyos de amarre, Armados en bóveda, aislamiento de conductores y señalización. (94 apoyos y 9.9 Km)
		TOTAL 2005:		**9 TENDIDOS:** **(186 apoyos y 23.5 Km) (224 vanos y 35.8 Km)**

AÑO	INSTALACIÓN (Kv)	PROPIEDAD	ZEPA	CORRECCIONES REALIZADAS (Nº apoyos y Km) (Nº vanos y Km señalizados)
2006	Lín. de Laspuña a Bestué (10 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000016 Ordesa y Monte Perdido	Instalar farolillos y aislamiento de conductores. (2 apoyos y 2.0 Km)
2006	Lín. de Huesca a Fornillos. (10 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000015 Sierra y Cañones de Guara	Aislamiento de puentes bajantes y señalización. (4 apoyos y 1.8 Km) (11 vanos y 1.8 Km)
2006	Lín. de Ortilla a la Mezquita (17 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000290 Embalse de La Sotonera	Instalar puentes suspendidos y aislamiento. (4 apoyos y 4.1 Km)
2006	Lín. de Mequinenza a Minas de Carbonífera del Ebro. (25 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000298 Matarraña-Aiguabarreix	Instalar puentes suspendidos, aislamiento, reinstalación de seccionadores y señalización. (16 apoyos y 10.3 Km) (12 vanos y 2.2 Km)
2006	Lín. de Albalate a la CH de Rivera y a las minas. (45Kv, desconectada)	ERZ-Endesa	ES-0000303 Desfiladeros del Río Martín	Desmantelamiento. (66 apoyos y 3.2 Km) (66 vanos y 3.2 Km)
2006	Lín. de Aliaga a la C.H. de Pitarque. (15 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000306 Río Guadalope-Maestrazgo	Aislamiento de conductores y señalización. (15 apoyos y 1.3 Km) (14 vanos y 1.3 Km)
2006	Der. al Repetidor de Pitarque (15 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000306 Río Guadalope-Maestrazgo	Aislamiento de conductores y señalización. (3 apoyos y 1.6 Km) (3 vanos y 0.3 Km)
2006	Der. al Repetidor de Loma Pasador en Aliaga (15 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000306 Río Guadalope-Maestrazgo	Aislamiento de conductores y señalización. (3 apoyos y 0.6 Km) (3 vanos y 0.4 Km)
2006	Der. de Montalbán a Barrio Peñarroyas (15 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000306 Río Guadalope-Maestrazgo	Instalar armados en bóveda, ménsulas y puentes flojos suspendidos y aislamiento de bajantes. (40 apoyos y 4.2 Km)
TOTAL ERZ-ENDESA EN 2006:				**9 TENDIDOS: (153 apoyos y 19.1 Km) (109 vanos y 10.0 Km)**
2007	Lín. de Mequinenza a Candasnos (25 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000182 Valcuerna, Serreta Negra y Liberola	Señalización y reinstalar puentes flojos. (2 apoyos y 10.6 Km) (35 vanos y 8.4 Km)
2007	Lín. de Maella a Fabara (25 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000298 Matarraña-Aiguabarreix	Instalar puentes suspendidos y aislamiento. (33 apoyos y 9.8 Km)
2007	Lín. de Fayón a Nonaspe (25 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000298 Matarraña-Aiguabarreix	Señalización, instalar puentes suspendidos y aislar. (3 apoyos y 31 vanos en 8.4 Km)
2007	Lín. de Valderrobres a Beceite y Fca. de Papel (15 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000307 Puertos de Beceite	Instalar puentes suspendidos y farolillos. (25 apoyos y 6.1 Km)
2007	Der. a Gallocanta, Berrueco y Castejón (15Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000017 Cuenca de Gallocanta	Señalización y reinstalar autoválvulas. (3 apoyos y 2.4 Km) (15 vanos y 1.5 Km)
2007	Lín. de Santed a Gasolinera de Las Cuerlas (15 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000017 Cuenca de Gallocanta	Proyecto de nuevo suministro en cable trenzado. (6.9 Km)
2007	Lín. de Gasolinera de las Cuerlas a Las Cuerlas (15 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000017 Cuenca de Gallocanta	Proyecto de nuevo suministro y señalización. (4.2 Km)
2007	Lín. Castejón de Tormos a Tormos (15 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000017 Cuenca de Gallocanta	Proyecto de nuevo suministro y señalización. (3.7 Km)
2007	Lín. Est. Riglos a C.H. Carcavilla y C.H. La Hidra de Huesca (45 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000287 Sierras de Santo Domingo y Caballera	Señalización. (11 vanos y 1.5 Km)
2007	Lín. de Morés a Saviñán (15 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000299 Desfiladeros del Río Jalón	Señalización, instalar armados en bóveda y aislar (20 apoyos y 2.3 Km) (15 vanos y 1.4 Km)
2007	Lín. de Maella a Mazaleón (25 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000298 Matarraña-Aiguabarreix	Colocar farolillos, aislamiento y señalización (9 apoyos y 5.8 Km) (1 vano y 0.3 Km)
2007	Lín. de Saviñán a Paracuellos de la Ribera (15 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000299 Desfiladeros del Río Jalón	Instalar armados en bóveda y aislamiento. (10 apoyos y 3.6 Km)
2007	Lín. de Biel a Luesia y Der. a Fuencalderas (17 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000287 Sierras de Santo Domingo y Caballera	Señalización y aislamiento puentes. (2 apoyos y 18 vanos en 7.4 Km)
TOTAL ERZ-ENDESA EN 2007:				**13 TENDIDOS: (107 apoyos y 56.4 Km) (115 vanos y 32.5 Km)**
2008	Der. Santed-Gasolinera Las Cuerlas (15 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000017 Cuenca de Gallocanta	Soterramiento y desmantelamiento de línea aérea. (174 apoyos y 5.9 Km) (174 vanos y 5.9 Km)
2008	Nueva Lín. Gasolinera-Las Cuerlas (15 Kv)	ERZ-Endesa	ES-0000017 Cuenca de Gallocanta	Nuevo suministro y desmantelamiento línea antigua. (53 apoyos y 5.1 Km) (53 vanos y 5.1 Km)
TOTAL ERZ-ENDESA EN 2008:				**2 TENDIDOS: (227 apoyos y 11.0 Km) (227 vanos y 11.0 Km)**
			TOTAL ACTUACIONES DE ERZ-ENDESA EN LIFE (2004-2008):	**37 TENDIDOS: (781 apoyos y 145.7 Km) (734 vanos y 96.9 Km)**

Correcciones de tendidos eléctricos realizadas en 2004 - 2008 propiedad de REE- dentro del Proyecto LIFE.
Se indica para cada instalación: nombre y tensión nominal, propiedad, ZEPA afectada y correcciones efectuadas.

AÑO	INSTALACIÓN (Kv)	PROPIEDAD	ZEPA	CORRECCIONES REALIZADAS (Nº vanos y Km señalizados)
2004	Lín. Sabiñánigo-Gurrea (1ª Fase) (Sabiñánigo-Villanueva) (220 Kv)	R.E.E.	ES-0000290 Embalse de La Sotonera	Señalización del hilo de tierra mediante balizas espirales, colocadas con helicóptero (24 vanos y 7.6 Km)
		TOTAL 2004:		**1 TENDIDO: (24 vanos y 7.6 Km)**
2005	Lín. Sabiñánigo-Gurrea (2ª Fase) (Sabiñánigo-Villanueva) (220 Kv)	R.E.E.	ES-0000290 Embalse de La Sotonera	Señalización del hilo de tierra mediante balizas espirales, colocadas manualmente (19 vanos y 6.1 Km)
2005	Lín. Aragón-Graus (Aragón-Peñalba) (400 Kv)	R.E.E.	ES-0000181 La Retuerta y Saladas de Sástago	Señalización de los 2 hilos de tierra mediante balizas espirales, colocadas manualmente. (30 vanos y 11.9 Km)
2005	Lín. Escucha-Escatrón (4 tramos) (220 Kv)	R.E.E.	ES-0000303 Desfiladeros del Río Martín	Señalización de los 2 hilos de tierra en 4 tramos; mediante balizas espirales, colocadas manualmente. (33 vanos y 15.4 Km)
		TOTAL 2005:		**3 TENDIDOS: (82 vanos y 33.4 Km)**
2006	Lín. Aragón-Peñaflor (Tramo Pina de Ebro) (400 Kv)	R.E.E.	ES-0000180 Estepas de Monegrillo y Pina	Señalización del hilo de tierra mediante balizas espirales, colocadas manualmente (30 vanos y 12.6 Km)
2006	Lín. Aragón-Peñaflor (Tramo Gelsa-Sastago) (400 Kv)	R.E.E.	ES-0000181 La Retuerta y Saladas de Sástago	Señalización del hilo de tierra mediante balizas espirales, colocadas manualmente. (30 vanos y 13.2 Km)
2006	Lín. Mequinenza-Aragón (400 Kv)	R.E.E.	ES-0000182 Valcuerna, Serreta Negra y Liberola	Señalización de los 2 hilos de tierra mediante balizas espirales, colocadas manualmente. (7 vanos y 3.1 Km)
2006	Lín. Peñaflor-Monte Torrero (220 Kv)	R.E.E.	ES-0000138 Galachos de la Alfranca de Pastriz	Señalización del hilo de tierra mediante balizas espirales, colocadas manualmente. (7 vanos y 2.5 Km)
		TOTAL 2006:		**4 TENDIDOS: (74 vanos y 31.4 Km)**
2007	Lín. Mequinenza-Ribarroja (220 Kv)	R.E.E.	ES-0000298 de Matarraña-Aigüabarreix	Señalización en descarga del hilo de tierra mediante balizas espirales, colocadas manualmente. (64 vanos y 14.3 Km)
		TOTAL 2007:		**1 TENDIDO: (64 vanos y 14.3 Km)**
2008	Lín. Aragón-Ascó (400 Kv)	R.E.E.	ES-0000298 de Matarraña-Aigüabarreix	Señalización del hilo de tierra mediante balizas espirales colocadas manualmente. (30 vanos y 13.0 Km)
2008	Lín. Mequinenza-Rubi (400 Kv)	R.E.E.	ES-0000182 Valcuerna, Serreta Negra y Liberola	Señalización del hilo de tierra mediante balizas espirales colocadas manualmente. (15 vanos y 5.4 Km)
2008	Lín. Mangraners-Mequinenza (Lleida-Escatrón) (132/220 Kv)	R.E.E.	ES-0000298 de Matarraña-Aigüabarreix	Señalización del hilo de tierra mediante balizas espirales colocadas manualmente. (22 vanos y 6.0 Km)
TOTAL R.E.E. EN 2008:				**3 TENDIDOS: (67 vanos y 24.4 Km)**
		TOTAL ACTUACIONES DE R.E.E. EN LIFE (2004-2008):		**12 TENDIDOS : (311 vanos y 111.1 Km)**

Correcciones de tendidos eléctricos de “otras propiedades” realizadas en 2006 - 2007 dentro del Proyecto LIFE
Se indica para cada instalación: nombre y tensión nominal, propiedad, ZEPA afectada, y correcciones efectuadas.

AÑO	**INSTALACIÓN** (Kv)	**PROPIEDAD**	**ZEPA**	**CORRECCIONES REALIZADAS** (Nº apoyos y Km) (Nº vanos y Km señalizados)
2006	Der. a Granja del Soto Benedicto (10 Kv)	Particular	ES-0000138 Galachos de la Alfranca de Pastriz	Reinstalación de puentes flojos, aislamiento de puentes y señalización. (10 apoyos y 0.9 Km) (10 vanos y 0.9 Km)
2006	Der. de la Almolda a la Gasolinera y Hostal del Ciervo (15 Kv)	Particular	ES-0000182 Retuerta y Saladas de Sastago	Instalar puentes suspendidos, colocar bóvedas y aislamiento de las fases. (18 apoyos y 7.3 Km)
2006	Der. al Repetidor de Saviñán. (15 Kv)	Ayto. de Saviñán	ES-0000299 Desfiladeros del Río Jalón	Colocación de armados en bóveda, aislamiento de puentes y señalización. (7 apoyos y 0.8 Km) (7 vanos y 0.8 Km)
2006	Der. a los Repetidores de Montnegre. (15 Kv)	Telefónica S.A. y Mº de Defensa	ES-0000306 Valcuerna, Serreta Negra y Leberola	Instalar puentes suspendidos, aislamiento de las fases, reinstalación de seccionadores y señalización. (12 apoyos y 1.4 Km) (32 vanos y 1.4 Km)
2006	Der. al Repetidor de Valmadrid (15 Kv)	Telefónica S.A.	ES-0000136 Estepas de Belchite, Planerón y Lomaza	Colocación de armados en bóveda, aislamiento de puentes y señalización. (29 apoyos y 3.4 Km) (19 vanos y 1.9 Km)
2006	Der. a la toma de aquas de Magdalena (10 Kv)	Ayto. de Mediana	ES-0000136 Estepas de Belchite, Planerón y Lomaza	Colocación de farolillos, armados en bóveda, aislamiento de puentes y señalización. (24 apoyos y 2.5 Km) (12 vanos y 1.2 Km)
2006	Der. a Motobombas de los Arenales (15 Kv)	Ayto. de Berrueco	ES-0000017 Cuenca de Gallocanta	Soterramiento de la línea. (13 vanos y 1.3 Km)
2006	Lín. de Beceite a El Parrisal (desconectada)	Particular	ES-0000307 Puertos de Beceite	Desmantelamiento. Eliminación de los hilos, apeo de los fustes y acarreo del material de desecho. (4.1 Km)
			TOTAL PARTICULARES EN 2006:	**8 TENDIDOS:** **(100 apoyos y 20.4 Km) (93 vanos y 11.6 Km)**
2007	Lín. de Tosos al Embalse de Las Torcas (15 Kv)	Confederación Hidrográfica del Ebro	ES-0000300 Río Huerva y Las Planas	Colocación de armados en bóveda y farolillos, aislamiento de puentes y señalización. (35 apoyos y 2.2 Km) (27 vanos y 1.8 Km)
2007	Lín. del Embalse de Santolea a Las Planas (15 Kv)	Electra Maestrazgo S.A.	ES-0000306 Río Guadalope y Maestrazgo	Nuevo suministro aéreo señalizado y soterrado (CHE) y desmantelamiento de la línea en desuso. (25 apoyos/vanos y 1.2 Km)
2007	Lín. de C.H. Fonseca a La Algecira y Ladruñán (15 Kv)	Electra Maestrazgo S.A.	ES-0000306 Río Guadalope y Maestrazgo	Señalización, reinstalación de válvulas y seccionadores y aislamiento. (4 apoyos y 4.6 Km) (20 vanos y 2.3 Km)
2007	Lín. de C.H. Ladruñán a Luco de Bordón (15 Kv)	Electra Maestrazgo S.A.	ES-0000306 Río Guadalope y Maestrazgo	Reinstalación de válvulas y seccionadores y aislamiento. (3 apoyos y 5.0 Km) Señalización 1 Km*
2007	Lín. de C.H. Ladruñán a Cuevas y Dos Torres (15 Kv)	Electra Maestrazgo S.A.	ES-0000306 Río Guadalope y Maestrazgo	Reinstalación de válvulas y seccionadores, aislamiento y señalización. (6 apoyos y 9.5 Km) (2 vanos y 0.5 Km)
2007	Lín. de Oliete al Embalse de Cueva Foradada (15 Kv)	Confederación Hidrográfica del Ebro	ES-0000303 Desfiladeros del Río Martín	Soterramiento (0.9 Km), nuevo suministro señalizado en aéreo (0.3 Km) y desmantelamiento del antiguo tendido (1.2 Km). (25 apoyos y 1.2 Km)
			TOTAL PARTICULARES EN 2007:	**6 TENDIDOS:** **(98 apoyos y 23.7 Km) (112 vanos y 8.0 Km)**
			TOTAL ACTUACIONES DE OTRAS PROPIEDADES (2006-2007):	**14 TENDIDOS:** **(198 apoyos y 44.1 Km) (205 vanos y 19.6 Km)**